

verfügbare Mittel auf Produktkonto 54100/52338

100.000,00 €

Position auf Prioritätenliste	Maßnahme	geschätzte Kosten	Günstiges Angebot Auftragssumme	Rechnungs- summe	Bemerkungen
Übernahme aus dem Vorjahr					
5	2. Altengerechter Übergang in der Feldstraße gegenüber der ehemaligen Kaufhalle (Rollortauglich) (abgeschlossen)	5.000,00 €	4.019,08 €	4.685,92 €	in 2018 von Firma Hecht in der Feldstraße ausgeführt geplante Umsetzung IV. Quartal 2020 (Nach Breitband) Fertigstellung April 2021
	Altengerechter Übergang im Koppelweg gegenüber der Arztpraxis (abgeschlossen)	5.000,00 €	3.865,09 €	5.422,58 €	geplante Umsetzung IV. Quartal 2020 (Nach Breitband, Instandsetzung Gehweg) Fertigstellung April 2021
3	Instandsetzung Gehweg vor FFW Sicherung der Teichböschung				geplante Umsetzung nach Breitband (IV. Quartal 2020) in 2021, Abstimmung im Zuge BV FFW Anbau (Teich wird zugeschüttet?), Schadensbild hat sich nicht vergrößert im Vergleich zum Vorjahr Dringlichkeit der Maßnahme hat sich verringert
	Wendisch Rambow, Pflasterstraße "Zum Dambecker Moor"			-	Instandsetzung 2 großflächige Pflasterabsackungen kurz hinter dem Bahnübergang (Nach DB- Maßnahme BÜ Wendisch Rambow, Sep. 2020) erst in 2021 nach Erneuerung HA TW durch ZV WIS (Stand: Okt. 2020) Erneuerung HA TW noch nicht erfolgt (Stand August 2021)
laufendes Jahr					
1	Bad Kleinen, Gehweg an der FFW Sicherung des abgesackten Gehwegs, Sicherung der Teichböschung	12.500,00 €			geplante Umsetzung nach Breitband (IV. Quartal 2020) in 2021, Abstimmung im Zuge BV FFW Anbau (Teich wird zugeschüttet?), Schadensbild hat sich nicht vergrößert im Vergleich zum Vorjahr Dringlichkeit der Maßnahme hat sich verringert
2	Niendorf, "Zum Gutshaus" Beseitigung der Wurzelschäden am Straßenkörper				Abstimmung mit Unteren Naturschutzbehörde (Geschützte Baume betroffen)
3	Niendorf, "Zum Gutshaus" und "Am Steindamm", Herstellen einer Regen- wasserentwässerung	15.000,00 €			15 Hochbord + Muldenrinnen setzen Umsetzung nach Breitband (II. Quartal 2021) in 2021, Umsetzung 2. Halbjahr 2021
4	Bad Kleinen, Steinstraße, Abschnitts- weise Weiterführung der Instandsetzung des Gehweges				
5	Wendisch- Rambow, Abschnittsweise Weiterführung der Instandsetzung der Pflasterstraße "An der Bahn" und zum "Dambecker Moor"	15.000,00 €			25m Pflaster in gesamter Breite aufnehmen und neusetzen (Beseitigung von Absackungen im Pflasterbelag) Auftragsvergabe vorbereitet Umsetzung Okt/Nov. 2021
6	Bad Kleinen, Gallentiner Chaussee Rissanierung mit Heißpressluftverfahren	5.000,00 €	3.928,33 €		Auftragsvergabe erfolgt, Umsetzung ab 30.11.21 nach Ende Vollsperrung B106
	OT Gallentin, Bad Kleiner Chaussee Rissanierung (Netzrisse) mit Patchmatic- Verfahren	5.000,00 €	4.739,13 €		Umsetzung nach Ende Vollsperrung B106 geplante Umsetzung II. Quartal 2022
7	Bad Kleinen, Brücke Mühlenstraße Kleinssanierungsmaßnahmen aus der Brückenprüfung 2019, Berührungsschutz Entfernung Graffiti (Reinigung od. Aus- tausch)				Abstimmungen mit DB AG (Reinigung od. Austausch Berührungsschutz - Sperrmaßnahmen der DB notwendig)
8	Bad Kleinen, Garagenkomplex Herstellung Regenwasserentwässerung (abgeschlossen)	2.400,00 €	2.369,44 €		Material wird durch die Gemeinde gestellt, Garagenverein baut Eigenleistung (Beschluss 2021-2443) Fertiggestellt, Schlussrechnung fehlt noch
9	Gallentin, Badestrand, Sperrung Zufahrt zur Slipp- Anlage (Poller) (abgeschlossen)	1.000,00 €		678,92 €	
10	Laufende Bankettsanierung der Gemeindestraßen in den Ortsteilen	10.000,00 €			
	Instandsetzung Weg Gallentin - Zickhusen, Kaltasphalt und Bankettsarbeiten	8.000,00 €	7.320,32 €	10.884,82 €	Maßnahme zur Gefahrenabwehr, Fertigstellung März 2021
	Summe Ausgaben =	83.900,00 €	26.241,39 €	21.672,24 €	
	Saldo =	16.100,00 €	73.758,61 €	78.327,76 €	