

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr Umwelt der Gemeinde Ventschow
vom 23.08.2021

Top 3 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 07.06.2021 und Protokollkontrolle

Protokollkontrolle:

- **Herr Stender** merkt an: „Sollte es ein Protokoll von der Reparatur des Durchlasses in Kleekamp geben, wird darum gebeten dieses in den Bauausschuss zu geben.“

Herr Blomberg antwortet darauf, die beauftragten Arbeiten wurden durch die Firma Hecht ausgeführt. Zu den durchgeführten Arbeiten gibt es eine Fotodokumentation, diese wird in Ausschussmitgliedern zur Verfügung gestellt.

Herr Stender fragt nach: „Sind alle Arbeiten abgeschlossen worden oder sind zukünftig noch Maßnahmen notwendig?“ **Herr Blomberg** beantwortet die Frage, dass die Reparaturen am schadhaften Betonrohr des Durchlasses durchgeführt wurden, das Bankett wiederverfüllt und damit sind die kurzfristig notwendigen Maßnahmen abgeschlossen. Mittelfristig ist die Entkrautung und Sohlprofilierung des Grabens im Ober- und Unterlauf des Grabens zum Durchlass und anschließend das Spülen des Durchlasses selbst notwendig. Das Betonrohr des Durchlasses ist bis zu einem Drittel der Querschnittshöhe versandet/verlandet.

Die Arbeiten müssen mit dem Wasser- und Bodenverband abgestimmt werden, da der WBV für den Graben zuständig ist.

Die Sitzungsniederschrift wird in vollem Umfang gebilligt.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums:	6
davon besetzte Mandate:	6
davon Anwesende:	4
Ja- Stimmen:	4
Nein- Stimmen:	-
Stimmenthaltungen:	-
Befangenheit nach § 24 KV M-V:	-