

Beschlussvorlage Gemeinde Bad Kleinen Federführend: Kämmerei	Vorlage-Nr: VO/GV08/2012-965 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 07.05.2012 Einreicher: Bürgermeister						
Fortschreibung und Aktualisierung der Liste der Investvorhaben zum Haushalt 2012							
Beratungsfolge: <table border="0"> <tr> <td>Beratung Ö / N</td> <td>Datum</td> <td>Gremium</td> </tr> <tr> <td>Ö</td> <td>24.05.2012</td> <td>Finanzausschuss Bad Kleinen</td> </tr> </table>		Beratung Ö / N	Datum	Gremium	Ö	24.05.2012	Finanzausschuss Bad Kleinen
Beratung Ö / N	Datum	Gremium					
Ö	24.05.2012	Finanzausschuss Bad Kleinen					

Beschlussvorschlag:

- Keiner -

Sachverhalt:

Auswertung der Investitionsliste

Anlage/n:

Investitionsliste

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

Auswertung - Investitionsvorhaben Haushalt 2012

Angaben in €

Maßnahme	gepl. Auszahl. gepl. Förderung Gesamtmaßnahme	Haushaltsmittel 2012 gesamt Plan + Reste Vorjahr	Förderung Plan + HR	2011 abgerechnet	2012 abgerechnet	Bemerkungen
behindertengerechter Umbau Grundschule	158.000	63.000,00				Maßnahme von 2010 bis 2013 in Etappen geplant 1. Planungsberatung am 09.03.12 Fb u. Deckenbereiche wurden zur statischen Beurteilung freigelegt, Honrarangebote werden erwartet
Mensa - Schule	290.000 188.000	147.900 + 61,14 ÜPL 25.000	95.500 + 11.562,50 €	Einz. 80.937,50 Ausz. 131.700,09	59.234,15	Zuwendungsbescheid ELER liegt vor im Bau, Fertigstellung 01.05.12 aktueller Fertigstellungstermin: 08.06.12
Projekt Fischwirtschaft						
Sanitärgebäude "Bierbug"	223.000 119.000	34.000 + 184.117,58	119.000,00	Ausz. 11.882,42	28.538,25	bisher Planungsleistungen abgerechnet, hat Verhandlungen mit dem Umweltamt betr. Standort gegeben - im Bau
Aussichtspunkt	11.000 6.000	11.000	6.000			Beratung mit der Unteren
Gastanlegersteg	26.000 14.000	26.000	14.000			Naturschutzbehörde am 08.03.12 zum
Ausbau Wanderweg	140.000 74.600	140.000	74.600			Genehmigungsverfahren

Slipanlage	35.000	5.000,00		0		Finanzplan - ab 2013 weiter, Planentwurf, Trägerbeteiligung läuft
Bahnübergang Gallentin	12.000 3.900	12.000,00	3.900,00	0	0	Bahn
2. BA Hauptstraße	945.000 37.100	315000 + 300.047,24	37.100,00	Einz. 18.550,00 A. 224.096,59	132.478,450	
LWB Losten	175.000 72.000	85.000 + 74.773,89	72.000,00	Ausz. 15.226,11	854,24	bisher Planungsleistungen abgerechnet Zuwendungen 1. und 2. BA bewiligt , Submission war am 08.05., günstigster Bieter ist EUROVIA mit 118.557,33 €, Auftragsvergabe sofort, Baubeginn mit Ferienbeginn geplant
Bushaltestellen 2xBK. 1 Hoppenrade	45.500 40.500	40500 + 4.208,65	40.500,00	Ausz. 791,35		2011 nur Planung, Förderantrag gestellt, Ausführung wenn Förd, dann 2012 III. Quartal geplante Standorte:
Zufahrt zum Schweriner See- Gallentin	185.000 117.000	135.000 + 9.776,77	97.100 +3.660,72	Einz. 16.339,28 Ausz. 40.223,23		Bauausführung läuft, Baustelle um 5 Tage in Verzug, Fertigstellung in 23/24. KW
Fußgängerüberführung Bahnhof		370.900	370.900			
öffentl. Spielplatz Gartenweg	10.000	10.000				Lieferung und Aufbau Ende Mai

Haushaltsmittel gesamt = Planansatz 2012 + Haushaltsrest 2011

aktuelle Kostenschätzung vom 27.04.12		
Bau	Nebenkosten	Gesamtkosten
8.500,00 €	Honorar- angebot	155.000 €
26.000,00 €	v. 27.04.12	
96.600,00 €	23.860 €	