

Beschlussvorlage Gemeinde Bad Kleinen Federführend: Kämmerei	Vorlage-Nr: VO/GV08/2014-1387 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 24.09.2014 Einreicher: Ausschussvorsitzender						
Kontrolle und Aktualisierung des Investitionsplanes 2014							
Beratungsfolge: <table border="0"> <tr> <td>Beratung Ö / N</td> <td>Datum</td> <td>Gremium</td> </tr> <tr> <td>Ö</td> <td>09.10.2014</td> <td>Finanzausschuss Bad Kleinen</td> </tr> </table>		Beratung Ö / N	Datum	Gremium	Ö	09.10.2014	Finanzausschuss Bad Kleinen
Beratung Ö / N	Datum	Gremium					
Ö	09.10.2014	Finanzausschuss Bad Kleinen					

Beschlussvorschlag:

keiner

Sachverhalt:

Beratung

Finanzielle Auswirkungen:

-

Anlage/n:

Investitionsliste

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

Auswertung - Investitionsvorhaben Haushalt 2014

Angaben in €

Maßnahme	gepl. Auszahl. gepl. Förderung Gesamtmaßnahme	Auszahlungen verfügbare Haushalts- mittel 2014 gesamt Plan + Reste Vorjahr	Einzahlungen aus Förderung Plan + HR	bis 2013 abgerechnet	2014 abgerechnet	Bemerkungen	26.09.14 Tessmer
1	2	3	4	5	6	7	
21501 -Schule							
behindertengerechter Umbau Grundschule+ Brandschutzaufgabe	159.000	47.000 +11.973,65	0	91.354,27	0,00	Zeitraum 2010-2014; ab 2014 kommt die Vorbereitung für die Umsetzung der Brandschutzaufgaben hinzu	dazu hat der HA die BV 1380 auf der TO
55102 -Sonstige Erholungseinrichtungen							
Slipanlage	51.300	45.000,00	0	6.258,65	0,00	2014 neu geplant, da Standortwechsel	der Auftrag wurde mit der Bedingung erteilt, dass die naturschutzrechtliche und die schifffahrtsrechtliche Genehmigung vor Baubeginn eingeholt werden - zuständig Herr Neetz
54100- Gemeindestraßen							
Bahnübergang Gallentin	140.500 70.100	140.500,00	70.100,00	0	0	neue Kreuzungsvereinbarung	Vorhaben der DB
Erneuerung Uferweg	75.000	50.000 + 25.000,00			17.850,00	bisher Planungskosten abgerechnet	Planung läuft
Erneuerung Waldstraße	150.000	80.000 + 70.000,00			0	im Bau	

Rad- und Wanderwegenetz	25.800 17.300	25.083,12	17.300	716,88	0	Fördergelder sind für 2013 bewilligt, Mittel kommen erst 2014,	läuft
Straßenbau Losten -Hoppenrade (APL) 5. BA		155.400	84.800			Beschluss GV v. 10.9.2014	Baubeginn 30.09.14
Erneuerung Straßenbeleuchtung, an der Bushaltestelle Hoppenrade	3.000	3.000					ist nicht in der Investliste 2014, die mir vorliegt
55306 - Friedhof							
Herstellung behindertenger. Zuwegung	15.000	15.000					dazu hat der HA die BV 1381 auf der TO