

Beschlussauszug zu BV/01/25-373

aus der

Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und
Umwelt der Gemeinde Dorf Mecklenburg

vom 01.07.2025

Top 6 **Beratung und Beschlussfassung über die To-Do-Liste zum Schulcampus Dorf Mecklenburg**

Herr Spangenberg übergibt das Wort an Frau Steinhagen.

Frau Steinhagen hat der Gemeinde in der Vergangenheit verschiedene Szenarien vorgestellt. Entschieden wurde sich dann für das Szenario 4. Die Prüfung weiterer Defizite bezüglich der Sportanlagen und der Sporthalle ist nicht inbegriffen und müsste unbedingt noch vorgenommen werden.

Frau Steinhagen fragt nach dem Stand der Zuarbeit durch Herrn Tribukeit, was die Schülerzahlen betrifft. **Frau Triebke** antwortet darauf, dass bisher noch keine Zahlen vorliegen.

Frau Steinhagen gibt einen Einblick in ihre Planung. Zuerst zieht die KGS (1 bis 5) in eine temporäre Containeranlage oder in ein Ausweichobjekt um. Da ist die Standortfrage der Anlage zu klären, die Schulorganisation mit Mensa und Sport und evtl. die verkehrstechnische Anbindung.

Haus 1 bis 4 der bisherigen KGS wird für die temporäre Nachnutzung als Grundschule/Hort instandgesetzt. Für die temporäre Nutzung ist der Brandschutz zu klären.

Das Haus 5 steht frei und kann abgerissen werden. Dann kann mit dem Neubau der KGS und der Einbindung von Haus 6 (Mensa) begonnen werden.

Die KGS zieht anschließend in den Neubau. Die Containeranlage wird temporär nachgenutzt durch die Grundschule und den Hort. Das bedeutet, dass die Containeranlage entsprechend der Schülerzahlen zurückgebaut werden kann.

Es wird umfangreich über mögliche Flächen für die temporäre Schule in Containerbauweise diskutiert.

Die Beschlussvorlage soll dem Bauausschuss in der nächsten Sitzung wieder vorgelegt werden.

Bis dahin sind:

- Flächen für die Containerschule zu ermitteln
- aktuelle Schülerzahlen zusammenzutragen
- Zahlen zur Finanzierung des Vorhabens zusammenzutragen
- Fördermittelmöglichkeiten auszuloten