

Beschlussvorlage Gemeinde Bad Kleinen		Vorlage-Nr: VO/GV08/2012-996
Federführend: Kämmerei		Status: öffentlich
		Aktenzeichen:
		Datum:
		Einreicher: Bürgermeister
Fortschreibung und Aktualisierung der Liste der Investvorhaben zum Haushalt 2012		
Beratungsfolge:		
Beratung Ö / N	Datum	Gremium
Ö	14.08.2012	Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen
Ö	16.08.2012	Finanzausschuss Bad Kleinen

Beschlussvorschlag:

- Keiner -

Sachverhalt:

Auswertung und Fortschreibung der Investitionsliste.

Anlage/n:

Investitionsliste

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

Auswertung - Investitionsvorhaben Haushalt 2012

Angaben in €

Maßnahme	gepl. Auszahl. gepl. Förderung Gesamtmaßnahme	Haushaltsmittel2012 gesamt Plan + Reste Vorjahr	Förderung Plan + HR	2011 abgerechnet	2012 abgerechnet	Bemerkungen
behindertengerechter Umbau Grundschule	158.000	63.000,00				Maßnahme von 2010 bis 2013 in Etappen geplant 1. Planungsberatung am 09.03.12 Fb u. Deckenbereiche wurden zur statischen Beurteilung freigelegt, Honrarangebote werden erwartet
Mensa - Schule	290.000 188.000	147.900+ 61,14 ÜPL 25.000	95.500 + 11.562,50 €	Einz. 80.937,50 Ausz. 131.700,09	Förd. 83.562,50 Ausz. 152.041,33	Fertiggestellt. (Förd. 95.500 € - 11937,50 € Kofinanzierung)
Projekt Fischwirtschaft						
Sanitärgebäude "Bierbug"	223.000 119.000	34.000 + 184.117,58	119.000,00	Ausz. 11.882,42	119.963,58	bisher Planungsleistungen abgerechnet, hat Verhandlungen mit dem Umweltamt betr. Standort gegeben - im Bau
Aussichtspunkt	11.000 6.000	11.000	6.000			Beratung mit der Unteren Naturschutzbehörde am 08.03.12 zum Genehmigungsverfahren
Gastanlegersteg	26.000 14.000	26.000	14.000			
Ausbau Wanderweg	140.000 74.600	140.000	74.600		3.842,50	

Slipanlage	35.000	5.000,00		0		Finanzplan - ab 2013 weiter, Planentwurf, Trägerbeteiligung läuft
Bahnübergang Gallentin	12.000 3.900	12.000,00	3.900,00	0	0	Bahn
2. BA Hauptstraße	945.000 37.100	315000 + 300.047,24	37.100,00	Einz. 18.550,00 A. 224.096,59	204.261,140	
LWB Losten	175.000 72.000	85.000 + 74.773,89	72.000,00	Ausz. 15.226,11	14.043,91	bisher Planungsleistungen abgerechnet Zuwendungen 1. und 2. BA bewiligt , Submission war am 08.05., günstigster Bieter ist EUROVIA mit 118.557,33 €, Auftragsvergabe sofort, Baubeginn mit Ferienbeginn geplant
Bushaltestellen 2xBK. 1 Hoppenrade	45.500 40.500	40500 + 4.208,65	40.500,00	Ausz. 791,35		2011 nur Planung, Förderantrag gestellt, Ausführung wenn Förd, dann 2012 III. Quartal geplante Standorte: ggf.2 gesponsert Firma HANSE
Zufahrt zum Schweriner See- Gallentin	185.000 117.000	135.000 + 9.776,77	97.100 +3.660,72	Einz. 16.339,28 Ausz. 40.223,23	Ausz. 119.679,00	Bauausführung läuft, Baustelle um 5 Tage in Verzug, Fertigstellung in 23/24. KW
Fußgängerüberführung Bahnhof		370.900	370.900			
öffentl. Spielplatz Gartenweg	10.000	10000 + ÜPL 3.400			13.340,67	Maßnahme abgeschlossen.

Haushaltsmittel gesamt = Planansatz 2012 + Haushaltsrest 2011

aktuelle Kostenschätzung vom 27.04.12		
Bau	Nebenkosten	Gesamtkosten
8.500,00 €	Honorar- angebot	155.000 €
26.000,00 €	v. 27.04.12	
96.600,00 €	23.860 €	

Auswertung - Investitionsvorhaben Haushalt 2012

Angaben in €

Maßnahme	gepl. Auszahl. gepl. Förderung Gesamtmaßnahme	Haushaltsmittel 2012 gesamt Plan + Reste Vorjahr	Förderung Plan + HR	2011 abgerechnet	2012 abgerechnet	Bemerkungen
behindertengerechter Umbau Grundschule	158.000	63.000,00				Maßnahme von 2010 bis 2013 in Etappen geplant 1. Etappe fertiggestellt Einbau Fahrstuhl 40.KW
Mensa - Schule	290.000 188.000	147.900+ 61,14 ÜPL 25.000	95.500 + 11.562,50 €	Einz. 80.937,50 Ausz. 131.700,09	Förd. 83.562,50 Ausz. 152.041,33	Fertiggestellt. (Förd. 95.500 € - 11937,50 € Kofinanzierung) Akkustikplanung beauftragt
Projekt Fischwirtschaft						
Sanitärgebäude "Bierbug"	223.000 119.000	34.000 + 184.117,58	119.000,00	Ausz. 11.882,42	119.963,58	Maßnahme abgenommen
Aussichtspunkt	11.000 6.000	11.000	6.000			Planung läuft
Gastanlegersteg	26.000 14.000	26.000	14.000			Ausschreibung ist erfolgt
Ausbau Wanderweg	140.000 74.600	140.000	74.600		3.842,50	Planung läuft

Slipanlage	35.000	5.000,00		0		Finanzplan - ab 2013 weiter, Planentwurf, Trägerbeteiligung läuft
Bahnübergang Gallentin	12.000 3.900	12.000,00	3.900,00	0	0	Bahn
2. BA Hauptstraße	945.000 37.100	315000 + 300.047,24	37.100,00	Einz. 18.550,00 A. 224.096,59	204.261,140	Fertigstellung Ende August
LWB Lossen	175.000 72.000	85.000 + 74.773,89	72.000,00	Ausz. 15.226,11	14.043,91	Maßnahme abgenommen
Bushaltestellen 2xBK. 1 Hoppenrade	45.500 40.500	40500 + 4.208,65	40.500,00	Ausz. 791,35		2011 nur Planung, Förderantrag gestellt, Ausführung wenn Förd, dann 2012 III. Quartal geplante Standorte: ggf.2 gesponsert Firma HANSE
Zufahrt zum Schweriner See- Gallentin	185.000 117.000	135.000 + 9.776,77	97.100 +3.660,72	Einz. 16.339,28 Ausz. 40.223,23	Ausz. 119.679,00	Maßnahme abgenommen
Fußgängerüberführung Bahnhof		370.900	370.900			entfällt
öffentl. Spielplatz Gartenweg	10.000	10000 + ÜPL 3.400			13.340,67	Maßnahme abgeschlossen.

Haushaltsmittel gesamt = Planansatz 2012 + Haushaltsrest 2011

aktuelle Kostenschätzung vom 27.04.12		
Bau	Nebenkosten	Gesamtkosten
8.500,00 €	Honorar- angebot	155.000 €
26.000,00 €	v. 27.04.12	
96.600,00 €	23.860 €	